Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

WÓJT
GMINY TELATYN
woj. lubelskie

Telatyn, dnia 14.02.2020 r.

Znak sprawy: **KNR.042.5.1.2020**

Przedsiębiorstwo
Budowlano – Montażowe „FLISBUD"
Stanisław Flis
ul. Bartycka 116, 00-716 Warszawa
Adres do korespondencji:
ul. Bohaterów Porytowego
Wzgórza 25
23-300 Janów Lubelski
e-mail: stanislaw.flis@wp.pl

dotyczy: zadania pod nazwą *„Termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej w Gminie Telatyn" realizowanego na podstawie umowy Nr 2/2019 z dnia 22.05.2019r.*

W trosce o dotrzymanie terminu realizacji zadania, wielokrotnie w kolejnych pismach jak i protokołach z przeglądu stanu realizacji zadania był Pan upominany przez Inwestora o konieczności przyspieszenia prac na budowie w celu wypełnienia zobowiązań wynikających z zawartej umowy i opracowanym przez Pana harmonogramie.

Zaawansowanie I etapu robót na dzień dzisiejszy przedstawia się następująco:

- docieplenie ścian fundamentowych – częściowo wykonane
- docieplenie stropodachu wełną mineralną granulatem – częściowo wykonane
- ocieplenie połaci dachowej – **nie wykonane**
- ocieplenie stropu poddasza – **nie wykonane**
- wykonanie ścianek działowych poddasza poz. kosztorysu 69-70 - wykonane
- stolarka budowlana – **nie wykonane**
- prace przygotowawcze – rozpoczęte
- docieplenie ścian nad ziemia – częściowo wykonane
- cokół – tynk mozaikowy - **nie wykonane**
- słupy – rozpoczęto
- opaska odwadniająca – dokonano rozbiórki starej opaski
- zieleń - **nie rozpoczęto**
- wykonanie ścianek działowych poddasza - docieplenie poz. kosztorysu 71-76 – **nie wykonane**
- remont kominów i czapek – częściowo wykonane
- obróbki blacharskie – częściowo wykonane
- wydłużenie połaci dachowych – częściowo wykonane
- elementy wykończeniowe – częściowo wykonane
- czyszczenie i malowanie elementów stalowych - **nie rozpoczęto**

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

- schody zewnętrzne - **nie rozpoczęto**
- kosze podokienne – częściowo wykonane
- prace budowlane dla potrzeb branżowych - **nie rozpoczęto**
- instalacja odgromowa - częściowo wykonano

Po raz kolejny przypominam, iż umowny termin zakończenia realizacji całego zadania upływa 31.08.2020 r. W przypadku nie dotrzymania umownego terminu zakończenia zadania Zamawiający zmuszony będzie do naliczenia kar umownych przewidzianych w umowie. W związku powstałymi opóźnieniami stosownie do § 2 ust. 6 zawartej umowy proszę o **aktualizację harmonogramu rzeczowo – finansowego zadania** w uzależnieniu od faktycznego postępu prac oraz wpływu tego postępu na powiązania z innymi robotami. **Ponadto przypominam, iż zgodnie z § 2 ust 2 zawartej umowy Harmonogram powinien uwzględniać założenia i wymagania Zamawiającego. Jednocześnie proszę o jednoznaczne określenie zakresu i wartości prac oraz terminu ich zakończenia które zgłosi Pan do odbioru częściowego w 2020r. co umożliwi Zamawiającemu złożenie zapotrzebowania na środki w Urzędzie Marszałkowskim. Zaktualizowny harmonogram proszę dostarczyć do tutejszego Urzędu w dniu 28.02.2020r. do godz. 12°°. Jednocześnie przypominam o obowiązku wynikającego z §9, ust.7 pkt. 2 zawartej umowy zobowiązujący kierownika budowy do przedkładania inspektorom nadzoru wniosków o zatwierdzenie do wbudowania materiałów ze znacznym wyprzedzeniem.**

Z poważaniem

Z up. WÓJTA
mgr Mieczysław Szaruga
SEKRETARZ GMINY

Do wiadomości:

- Pan Wiesław Iwanicki – Inspektor nadzoru inwestorskiego