Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

WÓJT GMINY TELATYN woj. lubelskie

Telatyn, dnia 07.10.2019 r.

Znak sprawy: **KNR.042.5.5.2019**

Przedsiębiorstwo
Budowlano – Montażowe „FLISBUD"
Stanisław Flis
ul. Bartycka 116, 00-716 Warszawa
Adres do korespondencji:
ul. Bohaterów Porytowego
Wzgórza 25
23-300 Janów Lubelski
e-mail: stanislaw.flis@wp.pl

dotyczy: zadania pod nazwą *„Termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej w Gminie Telatyn" realizowanego na podstawie umowy Nr 2/2019 z dnia 22.05.2019r.*

Informuję, iż pomimo wielu przypomnień o opóźnieniach w realizacji robót na obiekcie S.P w Telatynie w dalszym ciągu Firma „FLISBUD" nie realizuje zakresu prac przewidzianych w opracowanym przez Pana harmonogramie, w którym zadeklarował Pan wykonanie do końca lipca b.r. roboty budowlane na kwotę 949 151,50zł. W związku powstałymi opóźnieniami stosownie do § 2 ust. 6 zawartej umowy proszę o **aktualizację harmonogramu rzeczowo – finansowego dla 1 etapu zadania** w uzależnieniu od faktycznego postępu prac oraz wpływu tego postępu na powiązania z innymi robotami. **Zaktualizowny harmonogram proszę dostarczyć do tutejszego Urzędu w dniu 9.10.2019r. do godz. 12°°.** Ponadto pragnę przypomnieć, iż w złożonej ofercie oświadczył Pan, iż wszystkie części zadania za wyjątkiem demontażu i ponownego montażu uchwytów na flagi Firma „FLISBUD" powierzy podwykonawcom. Do dnia dzisiejszego nie zgłosił Pan żadnego podwykonawcy pomimo obowiązków wynikających z umowy. Proszę o udzielenie odpowiedzi czy dotychczas wykonane roboty budowlane Firma „FLISBUD" wykonała siłami własnymi czy też przy udziale podwykonawców.

Z poważaniem

WÓJT
Dariusz Kozłowski

Do wiadomości:

- Pan Wiesław Iwanicki – Inspektor nadzoru inwestorskiego

Temat: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Telatyn
Nadawca: Stanisław Litkowiec <zamowienia@telatyn.pl>
Data: 07.10.2019, 11:38
Adresat: Stanisław Flis <stanislaw.flis@wp.pl>

Dzień dobry

W załączeniu przesyłam wezwanie do aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego na "Termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w Gminie Telatyn".

Z poważaniem

Stanisław Litkowiec

Załączniki:

Flisbud.pdf	295 KB