# PROTOKÓŁ Z PRZEGLADU STANU REALIZACJ ZADANIA

**pod nazwą** *„Termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej w Gminie Telatyn" realizowanego na podstawie umowy Nr 2/2019 z dnia 22.05.2019r.*

Spisany w dniu **18.07.2019r.**

**Komisja w składzie :**
**Przedstawiciele Inwestora – Zamawiającego:**

1) Stanisław Litkowiec – U.G. Telatyn
2) Iwanicki Wiesław – Inspektor nadzoru

**Przedstawiciele Wykonawcy:**

1) Marcin Flis – Przedstawiciel Wykonawca robót
2) Stanisław Szczęch – Kierownik budowy

**Ustala co następuje:**
Zgodnie z ustaleniami określonymi w harmonogramie robót Wykonawca zobowiązał się do końca lipca b.r. wykonać następujące elementy robót:
1) docieplenie ścian fundamentowych – **częściowo wykonane**
2) docieplenie stropodachu wełną mineralną granulatem – **nie wykonane**
3) ocieplenie połaci dachowej – **nie wykonane**
4) ocieplenie stropu poddasza – **nie wykonane**
5) wykonanie ścianek działowych poddasza - **wykonane**
6) stolarka budowlana – **nie wykonane**

Łączna wartość robót przewidzianych w harmonogramie do wykonania w terminie do 31 lipca 2019r. wynosi: **949 151,50zł.**

**Obecny stan zaawansowania robót nie spełnia wymogów harmonogramu.**
**Zalecenia Komisji:**

1. **Zwiększyć ilość pracowników na budowie w celu realizacji robót zgodnie z harmonogramem.**
2. **W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom szkoły w czasie trwania nauki w szkole zobowiązuje się Wykonawcę do wykonania wszystkich prace na ścianach zewnętrznych w których znajdują się wejścia do budynku szkoły w okresie wakacyjnym t.j. do 31.08.2019r.**

**Na tym protokół zakończono i po odczytaniu podpisano:**

**Zamawiający:**

1) .....

2) .....

**Wykonawca:**

1) .....

2) .....